



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(Provincia di Ragusa)

C.A.P. 97010

P.I. 00177300886

Tel. 0932/970261/970262

AREA TECNICA

Servizio Opere Pubbliche

DETERMINA N. 108 del 8/08/2011 del Registro Particolare

DETERMINA N. 106 del 10.8.2011 del Registro Generale

OGGETTO: Lavori di "realizzazione di un primo blocco di loculi e dei campi di inumazione nella parte in ampliamento del cimitero comunale - Approvazione quadro economico consuntivo-

Mutuo cassa DD.PP: posizione 4538923

C.U.P. B 99 D09000100005

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Geom. Paolo Amato

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

- Premesso che con delibera della G.M. n. 183 del 16/11/2009 è stato approvato in via amministrativa il progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori di realizzazione di un primo blocco di loculi e dei campi di inumazione nella parte in ampliamento redatto da questa Area Tecnica e relativamente alla parte strutturale dal dott. Arch. Giovanna Garofalo, per l'importo complessivo di 202.422,91 dei quali € 146.706,82, per lavori a base d'asta di cui € 136.464,94 soggetti a ribasso ed € 10.241,97 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 55.716,09 per somme a disposizione;

- Che con nota prot. N. 156289 del 23/12/2009 pervenuta in data 29/12/2009 al prot. 11692 la Cassa Depositi e Prestiti ha trasmesso la copia del contratto di prestito posizione 4538923, relativo al finanziamento di € 202.422,91 richiesti per l'esecuzione delle opere in argomento;

- Che con contratto di appalto Rep. 1723 del 19/05/2010 registrato a Ragusa il 20/05/2010 al n. 1195 serie i lavori sono stati affidati all'impresa artigiana Giaquinta Roberto, con il ribasso del 4,10% offerto in sede di gara espletata a mezzo cottimo appalto in data 05/02/2010;

- Che i lavori sono stati consegnati in data 03/06/2010 ed ultimati in data 31/12/2010

- Che in data 01/03/2011 è stato redatto lo stato finale dei lavori dell'importo complessivo di € 141.109,25 al netto del ribasso contrattuale;

- Che sulla base dell'importo dello stato finale sono state determinate tutte le ulteriori spese connesse all'intervento e precisamente IVA, Competenze Tecniche a vario titolo (studio geologico, progettazione e direzione delle opere strutturali, collaudo statico) prove ed indagini sui materiali ed incentivi per le attività del R.U.P.;

Che dal quadro economico consuntivo riportato in allegato alla presente risulta che l'importo effettivo della spesa è pari ad € 185.583,36 dei quali € 141.109,25 per lavori al netto del ribasso contrattuale ed € 44.474,11 per somme a disposizione, e quindi con una economia complessiva effettivamente ottenuta pari ad € 16.839,55;

Ritenuto pertanto doversi procedere all'approvazione del quadro economico a consuntivo dei lavori in oggetto;

- Vista la L. 109/94 nel testo coordinato con le norme della L.R. 2 agosto 2002 n. 7 e ss.mm.ii.
- Visto il vigente O.R.E.E.J.L.
- Visto il Regolamento Comunale di Contabilità
- Visto il Regolamento delle determine di cui alla delibera della G.M. n. 201 del 7/10/199
- Visto il Decreto Sindacale n. 58 del 30 dicembre 2010 con il quale è stato nominato responsabile di questa Area Tecnica ed assegnate le relative funzioni dirigenziali
- Ritenuta la propria competenza in ordine all'oggetto trattato

DETERMINA

- 1) Approvare il quadro economico a consuntivo dei lavori di realizzazione di un primo blocco di loculi e dei campi di inumazione nella parte in ampliamento del cimitero Comunale dell'importo di € 185.583,36 di cui € 141.109,25 per lavori al netto del ribasso contrattuale ed € 44.474,11 per somme a disposizione come in dettaglio riportato nell'allegato quadro economico;
- 2) Dare atto dell'effettiva economia ottenuta pari ad € 16.839,55;
- 3) La presente determinazione, comportante impegno di spesa diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di cui in calce ai sensi dell'art. 151 comma 4 del DLgs. N. 267/2000

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Geom. Paolo Amato)

