



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



COPIA

AREA DELLE OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE R.G. n. 323 del 16-05-2022

N. Settore 41	Data emissione	16-05-2022
---------------	----------------	------------

Oggetto:

Approvazione degli atti di contabilità finale e del Certificato di Regolare Esecuzione dei "Lavori di efficientamento energetico mediante sostituzione dei corpi illuminanti esistenti della pubblica illuminazione di v.le Giovanni XXIII, del tratto ss.194 incrocio v.le Giovanni XXIII-incrocio S.P. 11, del campetto e di via P. Pio con corpi illuminanti a tecnologia led" CUP: B99J21016700001 CIG: 8901867509

La sottoscritta Arch. Sofia Berritta nella qualità di Responsabile dell'Area delle Opere Pubbliche giusto Decreto Sindacale n. 14 del 20.04.2022.

DATO ATTO che per la presente determinazione non sussistono cause di incompatibilità ed in particolare per quanto attiene al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione e che parimenti non si trova inconflitto di interesse con riferimento alla normativa vigente;

VISTO il Decreto Ministeriale N.289 del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 11/11/2020, ai sensi dell'art. 1 comma 30 della Legge n. 160 del 27/12/2019, per l'anno 2021 veniva assegnato al comune di Monterosso Almo, avente una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, un contributo pari a € 100.000 per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;

PREMESSO:

- che con D.D. n. 178 del 26.08.2021 del Registro particolare, e n. 533 del 27.11.2021 del Registro Generale, venivano conferiti all'Arch. Sofia Berritta, dipendente di questa Amministrazione, gli incarichi per la progettazione esecutiva e di Responsabile Unico del Provvedimento per i "Lavori di efficientamento energetico mediante sostituzione dei corpi illuminanti esistenti della pubblica illuminazione di V.le Giovanni XXIII, del tratto ss.194 incrocio v.le Giovanni XXIII-incrocio S.P. 11, del campetto e di via P.Pio con corpi illuminanti a tecnologia led";
- che con delibera G.M. n. 90 del 03/09/2021 è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo per "Lavori di efficientamento energetico mediante sostituzione dei corpi illuminanti esistenti della pubblica illuminazione di V.le Giovanni XXIII, del tratto ss.194 incrocio v.le Giovanni XXIII-incrocio S.P. 11, del campetto e di via P.Pio con corpi illuminanti a tecnologia led" dell'importo complessivo di € 76.000,00 e avente il seguente quadro economico;

SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA	€ 54.000,00
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (0,951105% sui lavori)	812,23
a detrarre	812,23 € 812,23
Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 53.187,77
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
IVA sui lavori	11.880,00
RUP il 2% di 54,000,00	1.080,00
Spese tecniche oneri e IVA 22% inclusa per DL, misure e contabilità, sicurezza, cert. Regolare esecuzione	6.345,00
imprevisti	2.965,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	22.000,00 € 22.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€ 76.000,00

- che con determina Dirigenziale prot.552 del 14/07/2021 sono stati affidati con il ribasso del 6% alla Ditta individuale DIBENEDETTO GIOVANNI con sede in Monterosso Almo in viale Giovanni XXIII n. 110, C.F.: DBN GMV 62T26 H163F, P.IVA: 01262180886, i "Lavori di efficientamento energetico mediante sostituzione dei corpi illuminanti esistenti della pubblica illuminazione di V.le Giovanni XXIII, del tratto ss.194 incrocio v.le Giovanni XXIII-incrocio S.P. 11, del campetto e di via P.Pio con corpi illuminanti a tecnologia led" con il seguente quadro economico:

SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA	€ 54.000,00
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (0,951105% sui lavori)	812,23
a detrarre	812,23 € 812,23
Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 53.187,77
Importo dei lavori dei lavori al netto del ribasso d'asta del 6%	€ 49.996,50
A sommare oneri della sicurezza	€ 812,23
SOMMANO	€ 50.808,73
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
IVA sui lavori	11.177,92
RUP il 2% di 54,000,00	1.080,00
Spese tecniche oneri e IVA 22% inclusa per DL, misure e contabilità, sicurezza, cert. Regolare esecuzione	6.345,00
imprevisti	2.965,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	21.297,92 € 21.297,92
Economie da ribasso d'asta IVA inclusa	€ 3.893,35
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€ 76.000,00

- che con Det. Dirigenziale n 191 del 13.09.2021 del Registro Particolare sono stati affidati all'Ing. Paolo Cannizzo, iscritto con il n. 393 all'Ordine degli ingegneri della Provincia di Ragusa, i servizi di Direzione Lavori, Misure e contabilità, Sicurezza in fase di esecuzione e cert. di regolare esecuzione;

- che con verbale del 13/09/2021 furono consegnati i lavori all'impresa esecutrice Dibenedetto Giovanni;

- che con verbale del 04/11/2021 i lavori furono sospesi a causa di problematiche, impreviste e imprevedibili in fase di progettazione, riscontrate durante l'esecuzione dei lavori e che era necessario redigere una perizia di variante ai sensi dell'art.106 comma 1 lett. c) del d.lgs. n50/2016 e s.m.i.;

- che in data 14/01/2022 con prot. 470 il Direttore dei Lavori ha trasmesso gli elaborati relativi alla Perizia di Variante e suppletiva n.1 in corso d'opera, ai sensi dell'art.106 comma 1 lett. c) con il seguente quadro economico:

SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA	€ 55.924,10
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (0,951105% sui lavori)	817,93
a detrarre	817,93 € 817,93
Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 55.106,17
Importo dei lavori dei lavori al netto del ribasso d'asta del 6%	€ 51.799,80
A sommare oneri della sicurezza	€ 817,93
SOMMANO	€ 52.617,73
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	

AREA DELLE OPERE PUBBLICHE - Determinazione n. 323 del 16-05-2022 - Il documento informatico è copia ai sensi dell'art. 23 Bis comma 2 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IVA sui lavori	11.575,90	
RUP il 2% di 54,000,00	1.118,48	
Spese tecniche oneri e IVA 22% inclusa per DL, misure e contabilità, sicurezza, cert. Regolare esecuzione	6.027,75	
Spese tecniche redazione perizia oneri e IVA inclusi	766,79	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	19.488,92	19.488,92
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€ 72.106,65
Economie da ribasso d'asta progetto orig. IVA inclusa		€ 3.893,35
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€ 76.000,00

- che i lavori sono stati ripresi in data 03.02.2022 giusto verbale di pari data;
- che per effetto della sospensione e della proroga il nuovo termine contrattuale restò stabilita per il giorno 19.02.2022;
- che il Direttore dei Lavori, con certificato di ultimazione lavori del 14.02.2022, dichiarava ultimati i lavori in data 11.02.2022, ovvero entro i termini contrattuali;
- che con nota Prot. n. 2038 del 24.02.2022 il Direttore dei Lavori ha trasmesso gli atti relativi allo stato finale dei lavori eseguiti per l'importo di € 52.391,92 depurato dal ribasso d'asta del 6% oltre IVA;
- che con nota Prot. n. 2038 del 24.02.2022 il Direttore dei Lavori ha trasmesso il Certificato di Regolare Esecuzione ai sensi dell'art. 102 del D.lgs 50/2016;
- che a seguito dei lavori e degli atti contabili relativi allo Stato Finale dei lavori il Q.E. post operam è il seguente:

SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA		€ 55.684,10
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (0,951105% sui lavori)	814,42	
a detrarre	814,42	€ 814,42
Importo dei lavori soggetti a ribasso		€ 54.869,68
Importo dei lavori dei lavori al netto del ribasso d'asta del 6%		€ 51.577,50
A sommare oneri della sicurezza		€ 814,42
SOMMANO		€ 52.391,92
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
IVA sui lavori (22% su € 52.391,92)	11.526,22	
RUP il 2% di 55.924,10	1.118,48	
Spese tecniche oneri e IVA 22% inclusa per DL, misure e contabilità, sicurezza, cert. Regolare esecuzione	6.027,75	
Spese tecniche redazione perizia oneri e IVA inclusi	766,79	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	19.439,24	€ 19.439,24
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€ 71.831,16
Economie IVA inclusa		€ 4.168,84
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€ 76.000,00

RITENUTO altresì doversi procedere all'approvazione degli atti relativi allo stato finale e del Certificato di Regolare Esecuzione dei "*Lavori di efficientamento energetico mediante sostituzione dei corpi illuminanti esistenti della pubblica illuminazione di v.le Giovanni XXIII, del tratto ss.194 incrocio v.le Giovanni XXIII-incrocio S.P. 11, del campetto e di via P.Pio con corpi illuminanti a tecnologia led*";

Visto il D.lgvo n. 50/2016 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii.

Visto il Regolamento di esecuzione della L.R. 12/07/2011 n. 12 di cui al D.P.R.S. 31/01/2012 n. 13;

Vista la Legge Regionale n. 30/2000;

Visto l' O.R. EE. LL. della Regione Siciliana, nonché la legislazione vigente;

Visto lo Statuto Comunale

RICHIAMATA la Determinazione Sindacale n. 14 del 20.04.2022 con la quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile di questa Area Tecnica ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;

RITENUTA la propria competenza in ordine all'argomento indicato in oggetto;

D E T E R M I N A

DI RITENERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

APPROVARE gli atti di contabilità relativi allo Stato Finale e il Certificato di Regolare esecuzione dei *"Lavori di efficientamento energetico mediante sostituzione dei corpi illuminanti esistenti della pubblica illuminazione di v.le Giovanni XXIII , del tratto ss.194 incrocio v.le Giovanni XXIII-incrocio S.P. 11, del campetto e di via P.Pio con corpi illuminanti a tecnologia led"* redatti dall'ing. Paolo Cannizzo n.q. di D.L.;

DARE ATTO CHE il conto finale e credito residuo dell'impresa ammonta ad € 52.391,92 al netto del ribasso d'asta del 6% e dell'IVA;

DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 37 commi 1 e 2 del Dlgs n. 33/2013 nel sito web dell'amministrazione comunale, nell'apposita sezione amministrazione trasparente, provvedimenti, sotto sezione "Provvedimenti dirigenti amministrativi";

IL RESPONSABILE AREA

F.to Sofia Berritta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà fino al 01-06-2022.

Li, 17-05-2022

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Maccarrone Agata
