



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



COPIA

AREA DELLE OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE R.G. n. 127 del 17-02-2026

N. Settore 8	Data emissione	17-02-2026
--------------	----------------	------------

Oggetto: Mitigazione del rischio idrogeologico e regimentazione acque piovane nel territorio comunale di Monterosso Almo". CUP: B97B20067020001 - CIG: 943493637E. Approvazione atti di contabilità relativi al 5° SAL dei lavori eseguiti a tutto il 30/10/2025 - Liquidazione acconto relativo al 5° Certificato di pagamento

IL RESPONSABILE DELLE OPERE PUBBLICHE

La sottoscritta Arch. Sofia Berritta legittimata all'adozione del presente provvedimento in esecuzione del Decreto Sindacale n. 7 del 05/08/2025 con il quale è stata nominata Responsabile dell'Area delle OO.PP. e dell'Area Assetto del Territorio ed assegnate le relative funzioni di cui all'art.109 del TUEL n. 267/2000;

DATO ATTO che la sottoscritta, in qualità di Responsabile competente ad adottare il presente atto non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) ed in particolare per quanto attiene al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione attualmente vigente;

PREMESSO CHE:

- con Determina Sindacale n. 01 del 09.01.2020 è stato conferito all'Arch. Sofia Berritta l'incarico di Responsabile Unico del Provvedimento per i lavori di cui in oggetto;
- con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in data 23 febbraio 2021, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta della Repubblica Italiana n.53 del 3 marzo 2021, sono stati determinati i Comuni beneficiari del contributo previsto dall'art.1, commi 139 e seguenti, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, da destinare ad investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio;
- il comune di Monterosso Almo risulta beneficiario di un contributo pari a euro 995.000,00 (importo così rimodulato in modo definitivo a seguito di successivi provvedimenti del Ministero) per l'intervento di relativo a lavori di "Mitigazione del rischio idrogeologico e regimentazione delle acque piovane nel territorio comunale di Monterosso Almo";
- con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in data 23 febbraio 2021 il Comune di Monterosso Almo risulta beneficiario di un contributo di Euro 995.000,00 ai sensi dell'art.1, commi 139 e seguenti, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145;
- per il progetto in oggetto è stato generato il seguente codice CUP: B97B20067020001;

AREA DELLE OPERE PUBBLICHE - Determinazione n. 127 del 17-02-2026 - Il documento informatico è copia ai sensi dell'art. 23 Bis comma 2 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- con Delibera di G.M. n. 125 del 26.09.2022 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di *"Mitigazione del rischio idrogeologico e regimentazione acque piovane nel territorio comunale di Monterosso Almo"* redatto dall'Arch. Laura Pluchino della società IEA Associati srls, per un importo complessivo di € 995.000,00 (novecentonovantacinquemila/00) di cui € 538.171,94 per lavori a base d'asta, di € 46.894,05 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 409.934,01 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- che con determina a contrarre n. 717 del 07/10/2022 è stata indetta la procedura di gara tramite "procedura negoziata", ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come modificato dall'art. 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 76 del 16.07.2020, convertito in legge 11.09.2020, n. 120, come modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), Legge n. 108 del 2021 e art. 63, comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016.”;
- con D.D. n. 103 del 20.02.2023 è stata aggiudicata in via definitiva la gara per i lavori di *"Mitigazione del rischio idrogeologico e regimentazione acque piovane nel territorio comunale di Monterosso Almo"* all'impresa **GIADA COSTRUZIONI S.R.L.**, con sede in via Portella n.5 Ventimiglia di Sicilia (PA), P.IVA 05874170821, per la con un ribasso percentuale offerto del 31,235%, per un importo dei lavori determinato in € 416.967,99, oltre IVA, di cui € 46.894,05 per oneri della sicurezza;
- in data 04.09.2023 è stato firmato il contratto con la ditta GIADA COSTRUZIONI S.R.L.;
- lavori hanno avuto inizio in data 12.01.2024 giusto verbale di consegna lavori in pari data con termine ultimo di consegna in data 12 gennaio 2025;
- con D.D. n. 10 del 18.01.2024 è stato autorizzato il subappalto di parte dei lavori di *"Mitigazione di rischio idrogeologico e regimentazione delle acque piovane nel territorio comunale di Monterosso Almo (RG)"* per un importo al netto del ribasso d'asta del 31,235% pari ad € 357.925,67 oltre iva di cui € 35.170,54 per oneri della sicurezza, in favore dell'operatore economico **GHEA S.r.l.**, C.F. e P.Iva 01243680889 con sede in zona Ind.le I Fase viale del Fante 4, n.6 a Ragusa, alle condizioni indicate nel contratto di subappalto sottoscritto tra le parti;
- con D.D. n.275 del 14/05/2024 è stata approvata la perizia di variante n.1 per i lavori di *"Mitigazione del rischio idrogeologico e regimentazione acque piovane nel territorio comunale di Monterosso Almo"* per un importo complessivo di € 995.000,00 (novecentonovantacinquemila/00) di cui € 625.812,80 per lavori a base d'asta, di € 46.894,05 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 3002.745,89 per somme a disposizione dell'amministrazione oltre alle economie da ribasso pari ad € 215.019,89;
- con D.D. n.818 del 11/12/2025 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva n.2 per i lavori di *"Mitigazione del rischio idrogeologico e regimentazione acque piovane nel territorio comunale di Monterosso Almo"* con il seguente quadro economico:

A LAVORI		IMPORTI	
a1	Importo lavori SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA		€ 803.758,50
a2	Costi aggiuntivi di sicurezza "SPECIALI /CONTRATTUALI", non soggetti a ribasso d'asta		€ 46.894,05
		A - TOTALE LAVORI	€ 850.652,55
	IMPORTO TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO		€ 599.598,58
	Lavori complessivi al netto del ribasso (31,235%)	€ 599.598,58	
	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso inclusi nei lavori	€ 46.894,05	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 395.401,42
	<i>Competenze tecniche Progettazione, CSP-CSE, D.L.-MC-CRE- 1° e 2° PERIZI A DI VARIANTE</i>	€ 135.478,08	
	<i>Consulenza geologico-tecnica con DL per Indagini</i>	€ 12.538,61	
	<i>Supporto al RUP in fase di progettazione ed in fase di esecuzione</i>	€ 23.741,78	
	<i>Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA (Art. 45 D.Lgs. 36/2023) = 2% dei lavori</i>	€ 17.013,05	

AREA DELLE OPERE PUBBLICHE - Determinazione n. 127 del 17-02-2026 - Il documento informatico è copia ai sensi dell'art. 23 Bis comma 2 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

	<i>I.V.A. sui lavori 10%</i>	€ 59.959,86
	<i>Oneri previdenziali</i>	€ 6.870,34
	<i>IVA su spese tecniche e Inarcassa 22%</i>	€ 39.298,34
	<i>Spese per contributo ANAC</i>	€ 410,00
	<i>Oneri accesso in discarica</i>	€ 5000,00
	<i>Indagini geognostiche comprensive di IVA</i>	€ 19.967,29
	<i>Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto , inclusi i rimborsi previa fattura</i>	€ 75.000,00
	TOTALE	€ 995.000,00

TENUTO CONTO CHE:

- con prot. 12970 del 15.12.2025 il Direttore dei lavori ha trasmesso gli atti contabili relativi al 5° Stato di Avanzamento (SAL n.5) dei lavori eseguiti alla data 30/10/2025 costituito dai seguenti elaborati:

- Libretto misure n° 5
- Stato Avanzamento n.5 a tutto il 30/10/2025 (5° SAL)
- Certificato di pagamento n° 5 per l'importo di €196.206,68 al netto delle ritenute e di IVA
- Dichiarazione del Direttore dei Lavori sul riparto delle lavorazioni 5 SAL effettuate dalla ditta aggiudicatrice e dalla ditta appaltatrice;
- Registro contabilità
- Sommario del registro di contabilità
- Parcella per redazione 2 Perizia di variante e D.L. 5° SAL

ACCERTATO E DATO ATTO CHE:

- dai documenti contabili suddetti risulta che a tutto il 30/10/2025 sono stati eseguiti lavori, al netto del ribasso d'asta del 31,235%, per € 524.710,01 inclusi € 41.037,08 per oneri della sicurezza oltre IVA 10%;

- con D.D. n.424 del 05/07/2024 è stato liquidato il Certificato di pagamento N.1 relativo al 1° SAL, per i lavori eseguiti a tutto 18/05/2024 (1° SAL dell'importo di € 82.951,58 oltre IVA del 10% , al netto del ribasso d'asta del 31,235% e della ritenuta dello 0,50% per infortuni e quindi dell'importo complessivo di €91.246,73 inclusa IVA al 10% ;

- con D.D. n.579 del 11/12/2024 è stato liquidato il Certificato di pagamento N.2 relativo al 2° SAL, per i lavori eseguiti a tutto 26/07/2024 (2° SAL) dell'importo di € 96.932,73 oltre IVA del 10% al netto del ribasso d'asta del 31,235% e della ritenuta dello 0,50% per infortuni e quindi dell'importo complessivo €106.626,00 inclusa IVA al 10%;

- con D.D. n.726 del 12/09/2024 è stato liquidato il Certificato di pagamento N.3 relativo al 3° SAL, per i lavori eseguiti a tutto 19/11/2024 (3° SAL) dell'importo di € 72.281,12 oltre IVA del 10% al netto del ribasso d'asta del 31,235% e della ritenuta dello 0,50% per infortuni e quindi dell'importo complessivo €79.509,23 inclusa IVA al 10%;

- con D.D. n.555 del 28/08/2025 è stato liquidato il Certificato di pagamento N.4 relativo al 4° SAL, per i lavori eseguiti a tutto 13/06/2025 (4° SAL) dell'importo di € 73.714,35 oltre IVA del 10% al netto del ribasso d'asta del 31,235% e della ritenuta dello 0,50% per infortuni e quindi dell'importo complessivo € 81.085,79 inclusa IVA al 10%;

VISTO il certificato di pagamento N. 5 emesso dal R.U.P. in data 16.12.2025 per l'importo di € 196.206,68 al netto del ribasso e della ritenuta dello 0,50% e di IVA al 10% e quindi dell'importo complessivo di euro € 215.827,35, inclusa IVA al 10%;

DATO ATTO CHE la spesa complessiva € 196.206,68 oltre IVA al 10% è finanziata con il contributo, per complessivi € 995.000,00, erogato al comune di Monterosso Almo con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in data 23 febbraio 2021 ai sensi

AREA DELLE OPERE PUBBLICHE - Determinazione n. 127 del 17-02-2026 - Il documento informatico è copia ai sensi dell'art. 23 Bis comma 2 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

dell'art.1, commi 139 e seguenti, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 e pertanto nessun onere è a carico del bilancio comunale;

VISTO il Contratto di Appalto in data 04/09/2023 con Repertorio n. 1796 stipulato con la ditta GIADA COSTRUZIONI S.R.L.;

RICHIAMATA la D.D. n.10 del 18.01.2024 di autorizzazione al subappalto;

VISTO il contratto di subappalto stipulato tra la ditta GIADA COSTRUZIONI S.R.L e la ditta subappaltatrice GHEA S.r.l.;

VISTA la dichiarazione del Direttore dei Lavori sul riparto delle lavorazioni relativa al SAL n.5 che definisce le lavorazioni eseguite dalla ditta GIADA COSTRUZIONI S.R.L. per € 35.501,03 al lordo del ribasso d'asta oltre IVA 10%, e quelle eseguite dalla ditta subappaltatrice GHEA S.r.l. per € 247.240,08 al lordo del ribasso d'asta oltre IVA 10%;

TENUTO CONTO dell'attuale indisponibilità nel bilancio comunale dell'intero importo di € 196.206,68 oltre IVA al 10% relativo al 5 SAL, con il presente atto, viene liquidato un acconto all'impresa precisando che la liquidazione a saldo del 5 SAL sarà liquidata a seguito dell'accredito al Comune di Monterosso della ulteriore trancia del contributo dal Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTA la fattura n. FATTPA 25_25 del 16/12/2025, per anticipazione liquidazione 5 SAL, pervenuta con prot. n. 13031 del 16/12/2025 emessa dall'impresa subappaltatrice dei lavori **GHEA S.r.l.**, C.F. con sede in zona Ind.le I Fase viale del Fante 4, n.6 a Ragusa, e P.Iva 01243680889 per l'importo di € 100.000,00 al netto di IVA al 10% e quindi per complessivi di € 110.000,00 inclusa IVA del 10%, con allegata verifica rilasciata in data 19.12.2025 ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73;

VISTA la delibera n. 17 del 13/02/2026 dell'Organo Straordinario di Liquidazione che autorizza il Responsabile dell'Area al pagamento della suddetta fattura per anticipazione liquidazione 5 SAL;

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta **GHEA S.r.l.**, attestata dal DURC con prot INAIL_52047752 del 09/12/2025 e valido fino al 08/04/2026;

RITENUTO pertanto doversi procedere all'approvazione degli atti contabili relativi al SAL n.5 per i lavori eseguiti a tutto il 30/10/2025;

RITENUTO altresì potersi procedere, a favore della ditta **GHEA s.r.l.**, alla liquidazione della fattura n. FATTPA 25_25 del 16/12/2025 dell'importo complessivo di euro 110.000,00 inclusa IVA al 10% per anticipazione liquidazione 5 SAL;

VISTI:

- il D. lgs 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., per i procedimenti in corso, ai sensi dell'art. 226, c.2, del DLgs36/2023;
- il TUEL approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
- l'OR.EE.LL. nel testo vigente;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Regolamento delle determinazioni di cui alla deliberazione della G.M n. 201/1999;

RITENUTA la propria competenza in merito all'argomento indicato in oggetto;

D E T E R M I N A

DI RITENERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI APPROVARE gli atti di contabilità relativi al 5° SAL dei lavori di *“Mitigazione del rischio idrogeologico e regimentazione acque piovane nel territorio comunale di Monterosso Almo”* redatti dal D.L.

DI DARE ATTO CHE il Certificato di Pagamento n.5 per i lavori eseguiti a tutto il 30/10/2025 (5° SAL) ammonta ad € 196.206,68 al netto del ribasso e della ritenuta dello 0,50% e di IVA al 10% e quindi dell'importo complessivo di euro € 215.827,35, inclusa IVA al 10%;

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 215.827,35 è finanziata con il contributo, per complessivi € 995.00,00, erogato al comune di Monterosso Almo con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in data 23 febbraio 2021 ai sensi dell'art.1, commi 139 e seguenti, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145e pertanto nessun onere è a carico del bilancio comunale;

DARE ATTO dell'attuale indisponibilità nel bilancio comunale dell'intero importo di € 196.206,68 oltre IVA al 10% relativo al 5 SAL, e pertanto con il presente atto, viene liquidato un acconto all'impresa precisando che la liquidazione a saldo del 5 SAL sarà liquidata a seguito dell'accredito al Comune di Monterosso della ulteriore trince del contributo dal Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

DARE ATTO che l'Organo Straordinario di Liquidazione con delibera n 17 del 13/02/2026 ha autorizzato il Responsabile dell'Area delle Opere Pubbliche al pagamento della fattura n. FATTPA 25_25 del 16/12/205 emessa dalla ditta GHEA per anticipazione liquidazione 5 SAL;

DI PRELEVARE la somma complessiva di € 110.000,00 al capitolo 10570, cod. bil. 09.01-2.05.99.99.999, imp.564/2022 annualità residuo 2023;

DI LIQUIDARE a saldo alla fattura n. FATTPA 25_25 del 16/12/205, per anticipazione liquidazione 5 SAL, pervenuta con prot. n. 13031del 16/12/2025, l'importo di euro € 100.000,00 oltre IVA al 10% e quindi **l'importo complessivo di € 110.000,00 inclusa IVA**, a favore della ditta **GHEA S.r.l., C.F.** con sede in zona Ind.le I Fase viale del Fante 4, n.6 a Ragusa, e P.Iva 01243680889;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento:

- all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente;

DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 37 commi 1 e 2 del Dlgs n. 33/2013 nell'apposita sezione amministrazione trasparente.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO comportante impegno di spesa diviene esecutivo con l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 5 dell'art. 153 del D.Lgs 267/2000;

IL RESPONSABILE AREA

F.to Sofia Berritta

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime **parere Favorevole** e si attesta la relativa copertura finanziaria come da tabella sotto riportata.

Liquidazione provvisoria N. 77 del 17-02-2026	
Su Impegno N. 564 del 31-12-2022 a Residuo 2023 approvato con Atto n. del avente per oggetto Lavori di Mitigazione del rischio idrogeologico e regimentazione acque piovane nel territorio comunale di Monterosso Almo finanziato ai sensi dell'art. 1, commi 139 e seguenti, della Legge 30 Dicembre 2018 n. 145. CUP: B97B20067020001 - Impegno somme CIG / Causa Escl. CIG: 943493637E	
5° livello 09.01-2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	
Capitolo 10570 / Articolo LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE PIOVANE NEL TERRITORIO COMUNALE- E.CAP.3770/20	
Causale	Mitigazione del rischio idrogeologico e regimentazione acque piovane nel territorio comunale di Monterosso Almo. CUP: B97B20067020001 - CIG: 943493637E. Approvazione atti di contabilità relativi al 5 SAL dei lavori eseguiti a tutto il 30/10/2025 - Liquidazione acconto relativo al 5 Certificato di pagamento
Importo	Euro 110.000,00

Liquidazione N. 77 del 17-02-2026	
Su Impegno N. 564 del 31-12-2022 a Residuo 2023 approvato con Atto n. del avente per oggetto Lavori di Mitigazione del rischio idrogeologico e regimentazione acque piovane nel territorio comunale di Monterosso Almo finanziato ai sensi dell'art. 1, commi 139 e seguenti, della Legge 30 Dicembre 2018 n. 145. CUP: B97B20067020001 - Impegno somme CIG / Causa Escl. CIG: 943493637E	
5° livello 09.01-2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	
Capitolo 10570 / Articolo LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE PIOVANE NEL TERRITORIO COMUNALE- E.CAP.3770/20	
Causale	Mitigazione del rischio idrogeologico e regimentazione acque piovane nel territorio comunale di Monterosso Almo. CUP: B97B20067020001 - CIG: 943493637E. Approvazione atti di contabilità relativi al 5 SAL dei lavori eseguiti a tutto il 30/10/2025 - Liquidazione acconto relativo al 5 Certificato di pagamento
Importo	Euro 110.000,00

Li, 17-02-2026

IL RESP. AREA EC. FINANZIARIA

F.to Maria Rita Morello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà fino al 04-03-2026.

Li, 17-02-2026

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Maccarrone Agata