



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



COPIA

AREA ASSETTO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE

R.G. n. 428 del 10-06-2022

N. Settore 84	Data emissione	10-06-2022
---------------	----------------	------------

Oggetto: **Lavori aggiuntivi nell'impianto sportivo di c.da "Gazzena" - liquidazione 1°SAL -**

IL RESPONSABILE DELL'AREA ASSETTO DEL TERRITORIO

Il sottoscritto geom. Farina Mariano legittimato all'adozione del presente provvedimento in esecuzione del Decreto Sindacale n. 2 del 05.01.2022 con il quale è stato confermato Responsabile dell'Area Tecnica e per l'argomento trattato Responsabile del Procedimento .

Dato atto che per l'adozione del presente atto non sussistono cause di incompatibilità di cui vigente normativa ed in particolare per quanto attiene al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione e che parimenti non si trova in conflitto di interesse con riferimento alla normativa vigente, relativa alla prevenzione della corruzione;

Premesso che:

- con delibera CIPE n-. 97/2017 è stata disposta l'utilizzazione di risorse derivanti da revoche di obbligazioni giuridicamente vincolanti non assunte nei termini previsti nell'ambito delle quali è stata assegnata a questo Comune la somma complessiva di € 400.000,00 per l'esecuzione dei lavori di completamento, adeguamento funzionale e messa a norma dell'impianto sportivo di c.da Gazzena;

- con delibera della G.M. n. 162 del 31/12/2018 e n.29 del 09.04.2019 è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo per i lavori di completamento, adeguamento funzionale e messa a norma dell'impianto sportivo di C.da Gazzena per l'importo complessivo di € 400.000,00 dei quali € 314.471,66 per lavori a base d'asta ivi compresi € 2.231,63 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 85.528,34 per somme a disposizione, come redatto dall'ing. Angelo Galia giusto incarico conferitogli con determina dirigenziale n. 283 del 21.06.2018 del registro generale e n. 87 del 06.06.2018 del registro particolare;

- l'importo complessivo di € 400.000,00 è stato assegnato al Comune con delibera CIPE n. 97/2017 (fondo FSC 2007-2013);

- con Determina Dirigenziale n. 171 del 10.04.2019 del Reg. Gen. e n. 63 del 10.04.2019 del Reg. Part., si stabiliva l'espletamento della gara mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett.a) del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;

- a seguito della gara espletata, giusti verbali redatti dalla Commissione giudicatrice, nelle sedute del 20, 21 e 25 giugno 2019, è stato dichiarato aggiudicatario provvisorio dei lavori di che trattasi l'impresa

Progresso Group S.R.L. con sede in v.le Progresso Q.17 n. 12 Favara con un punteggio totale di 23.306 per un importo di aggiudicazione di € 245.155,21 oltre IVA di cui € 2.246,15 per oneri di sicurezza

- con Determina Dirigenziale n. 470 del 14.10.2019 del Reg. Gen. e n. 162 del 14.10.2019 del Reg. Part., si sono affidati i lavori in argomento all'impresa Progresso Group con sede legale in V.le Progresso Q.17 n. 12, Favara – P.Iva: 0267714846 per l'importo di euro 245.155,21 oltre IVA di cui € 2.246,15 per oneri di sicurezza;

- in data 13.12.2019 è stato stipulato il contratto d'appalto rep. n.1779, registrato a Ragusa in data 20.12.2019 al n. 3959 Serie IT.

- in data 13.12.2019 sono stati consegnati i lavori all'impresa aggiudicataria;

- che a causa del perseverare di gravi inadempienze contrattuali con Determina Dirigenziale n. 01 del 07/01/2021 è stata disposta la risoluzione in danno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, per grave inadempimento contrattuale dell'impresa Progresso Group srl da Favara (AG), del contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori "Completamento, adeguamento funzionale e messa a norma dell'impianto sportivo di c.da Gazzena", n. 1779 di Rep. del 13.12.2019 registrato a RG in data 20.12.2019 al n.3959 IT;

Ravvisata pertanto la necessità di dover procedere all'affidamento del completamento dei "Lavori Completamento, adeguamento funzionale e messa a norma dell'impianto sportivo di c.da Gazzena" mediante procedura di interpello e scorrimento della graduatoria ai sensi del citato art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

- che con Determina Dirigenziale n. 211 del 31.03.2021 del Reg. Gen. e n. 64 del 25.03.2021 del Reg. Part., si sono affidati i lavori in argomento all'impresa alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta, alla ditta PATTI SALVATORE, seconda classificata, con sede legale in via Medi Enrico, n. 42 Favara (AG) Partita IVA 02835430840 cod. Fis. PTTSVT94P13A089T per l'importo complessivo di € 148.657,46 di cui € 147.295,60 per lavori e per € 1.361,86 per oneri della sicurezza al netto del ribasso d'asta del 23,036% oltre IVA al 10%;

- che a seguito dei danni causati al Comune per effetto delle inadempienze contrattuali dell'Impresa progresso Group e per le lavorazioni eseguite non a regola d'arte ed in difformità al progetto e alle N.T.C. in zona sismica;

- che con Determina Dirigenziale n. 196 del 29.03.2021 sono stati affidati alla ditta Betontest di eseguire sulle strutture degli spogliatoi e dei servizi per il pubblico le indagini strutturali, saggi, carotaggio e prove di laboratorio al fine di verificare la conformità con le norme NTC in località sismica;

- che dalle verifiche eseguiti in entrambi i fabbricati alla stato di fatto, non hanno i requisito sia per la qualità dei materiali utilizzati e sia per le modalità esecutivi;

- che con Determina Dirigenziale n. 481 del 27.07.2021 è stato affidato all'Arch. Ferrara Maria di effettuare il calcolo delle verifiche dello stato di fatto e di adeguamento di entrambi i fabbricati nel rispetto delle NT:C. in zona sismica;

- che con nota prot. 10302 del 19.11.2021 è stato disposto alla D.L. di redigere un progetto esecutivo per i lavori aggiuntivi da eseguirsi in danno dell'impresa Progresso Group sulla scorta di quanto trasmesso dall'Arch. Ferrara;

Visto il progetto 1° stralcio esecutivo trasmesso dalla D.L. Ing. Galia Angelo in data 23.11.2021 ed assunto al prot. 10405 dell'importo complessivo di € 50.000,00 IVA compresa con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

A) Importo esecuzione dei lavori € 39.412,18

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	989,20	
Importo a base d'asta soggetto a ribasso	€	38.422,98	
a detrarre ribasso d'asta del 23,306	€	8.954,86	
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€	29.468,12	
Oneri della sicurezza	€	989,20	
Importo lavori	€	30.457,32	€ 30.457,32
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne			
Per IVA (10% su € 30.457,32)		€	3.045,73
Competenze Tecniche D.L. e sicurezza IVA e oneri inclusi	€	3.950,10	
Oneri RUP 2% (0,02*39.412,18	€	788,24	
Assistenza al RUP (oneri inclusi)			€ 600,00
Indagine geognostiche sui fabbricati IVA compresa	€	8.558,61	
Calcoli di verifica e adeguamento IVA compresa	€	2.600,00	
Sommano	€	19.542,68	€ 19.542,68
Importo complessivo dei Lavori			€ 50.000,00

- che con Determina Dirigenziale n. 783 del 15.12.2021 del Reg. Gen. e n. 264 del 15.12.2021 del Reg. Part., si sono affidati i lavori in argomento all'impresa alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta, alla ditta PATTI SALVATORE,, con sede legale in via Medi Enrico, n. 42 Favara (AG) Partita IVA 02835430840 cod. Fis. PTTSVT94P13A089T per l'importo complessivo di € 50.000,00 IVA compresa al 10% impegnando la somma in quanto ad € 26.085,00 (incameramento cauzione) al cap. 12665 bil. 2021 in quanto ad € 21.480,86 al cap. 12665 imp. 194/2021 e per € 2.434,14 imp. 194 sub 1;

- che con Determina Dirigenziale n. 80 dell'1.02.2022 del Reg. Gen. e n. 17 dell'11.02.2022 del Reg. Part.. si è proceduto alla liquidazione della somma di € 10050,91 a titolo di anticipazione del 30% dell'importo contrattuale previsto dall'art. 25 comma 18 del D. Lgs. 50/2016, alla ditta PATTI SALVATORE,, con sede legale in via Medi Enrico, n. 42 Favara (AG);

Visto il certificato di pagamento n. 1 redatto dal Direttore dei Lavori in data 12.05.2022;

Vista la fattura n. 2/22 del 25.05.2022 trasmessa dalla ditta Patti Salvatore pervenuta al Comune in data 25.05.2022 ed assunta al prot. 5248 dell'importo complessivo di € 23.284,61 IVA compresa;

Ritenuto di dover precedere alla liquidazione a saldo della fattura sopra citata;

Acquisito on line il certificato di regolarità contributiva (DURC), prot. INAIL_ del 11.04.2022 scadenza 09.08.2022 con esito regolare;

Rilevato che l'adozione del presente provvedimento rientra nell'ambito delle competenze gestionali del sottoscritto, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile dell'Area Assetto del Territorio, nominato con Decreto Sindacale n. 2 del 05.01.2022, con il quale sono state conferite le funzioni dirigenziali.

DETERMINA

- 1)- Di RICHIAMARE la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- 2)- Di RICONOSCERE e liquidare in saldo la somma di € 23.284,61 IVA compresa (1° SAL) sulla fattura n. 2/22 del 25.05.2022 all'Impresa Patti Salvatore con sede in via Enrico Medi n. 42, Favara – P. IVA: 02835430840 affidataria dei lavori aggiuntivi nell'impianto sportivo di c.da "Gazzena" ;
- 3)- Di DARE ATTO che la somma come sopra determinata risulta impegnata con determina dirigenziale n. 783 del 15.12.2021 del Reg. Gen. e n. 264 del 15.12.2021 del Reg. Part., in quanto ad € 26.085,00 (incameramento cauzione) al cap. 12665 bil. 2021 in quanto ad € 21.480,86 al cap. 12665 imp. 194/2021 e per € 2.434,14 imp. 194 sub 1;

- 4)- Di DARE ATTO che l'assunzione del presente provvedimento è compatibile con il programma dei pagamenti sui relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
- 5)- Di TRASMETTERE il presente provvedimento all'Area Economico-Finanziaria per il visto di regolarità contabile;
- 6)- Di TRASMETTERE, il presente provvedimento all'Area Affari Generali e Risorse Umane ai fini della pubblicazione sul sito informatico dell'Ente per giorni quindici interi e consecutivi in applicazione dell'art. 29 comma 1 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i..
- 7)- Di DARE ATTO infine, della regolarità e correttezza amministrativa del presente provvedimento.
- 8)- La presente determinazione comportante impegno di spesa diverrà esecutivo con l'apposizione in calce a norma dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 da parte del responsabile dell'Area Economico Finanziaria.

IL RESPONSABILE AREA

F.to Mariano Farina

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime **parere Favorevole** e si attesta la relativa copertura finanziaria come da tabella sotto riportata.

Liquidazione provvisoria N. 281 del 09-06-2022	
Su Impegno N. 439 del 15-12-2021 a Residuo 2021 approvato con Atto n. 264 DET. AREA ASSETTO DEL TERRITORIO del 15-12-2021 avente per oggetto Lavori aggiuntivi nell'impianto sportivo di c.da Gazzena da eseguirsi in danno dell'Impresa Progresso Group a seguito della rescissione del contratto in danno per gravi inadempimenti dell'appaltatore affidatario ai sensi dell'art. 108 commi 3 e 4 del d. lgs. n. 50 /2016 e s.m.i. e in applicazione dell'art. 20 del C.S.A. e dell'art. 14 del contratto di appalto.- 1 stralcio esecutivo.- Affidamento dei lavori alla ditta PATTI SALVATORE con sede legale in via Medi Enrico n. 42 Favara (AG) ; REV. 949 SUB.1-2021 CIG 7859852B0C	
5° livello 06.01-2.02.01.09.016 Impianti sportivi	
Capitolo 12665 / Articolo 10 LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN C/DA GAZZENA- E.CAP. 3650	
Causale	Lavori aggiuntivi nell'impianto a sportivo di c.da Gazzena - liquidazione 1SAL -Ditta Patti-acconto
Importo	Euro 16.034,09

Liquidazione provvisoria N. 282 del 09-06-2022	
Su Impegno N. 194 del 21-05-2019 a Residuo 2019 approvato con Atto n. 81 AREA TECNICA del 20-05-2019 avente per oggetto LAVORI COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA IMPIANTO SPORTIVO C/DA GAZZENA CIG 7859852BOC	
5° livello 06.01-2.02.01.09.016 Impianti sportivi	
Capitolo 12665 / Articolo 10 LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN C/DA GAZZENA- E.CAP. 3650	
Causale	Lavori aggiuntivi nell'impianto a sportivo di c.da Gazzena - liquidazione 1SAL - DITTA PATTI
Importo	Euro 7.250,52

Liquidazione N. 311 del 10-06-2022	
Su Impegno N. 439 del 15-12-2021 a Residuo 2021 approvato con Atto n. 264 DET. AREA ASSETTO DEL TERRITORIO del 15-12-2021 avente per oggetto Lavori aggiuntivi nell'impianto sportivo di c.da Gazzena da eseguirsi in danno dell'Impresa Progresso Group a seguito della rescissione del contratto in danno per gravi inadempimenti dell'appaltatore affidatario ai sensi dell'art. 108 commi 3 e 4 del d. lgs. n. 50 /2016 e s.m.i. e in applicazione dell'art. 20 del C.S.A. e dell'art. 14 del contratto di appalto.- 1 stralcio esecutivo.- Affidamento dei lavori alla ditta PATTI SALVATORE con sede legale in via Medi Enrico n. 42 Favara (AG) ; REV. 949 SUB.1-2021 CIG 7859852B0C	
5° livello 06.01-2.02.01.09.016 Impianti sportivi	
Capitolo 12665 / Articolo 10 LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN C/DA GAZZENA- E.CAP. 3650	
Causale	Lavori aggiuntivi nell'impianto a sportivo di c.da Gazzena - liquidazione 1SAL -Ditta Patti-acconto
Importo	Euro 16.034,09

Liquidazione N. 312 del 10-06-2022	
Su Impegno N. 194 del 21-05-2019 a Residuo 2019 approvato con Atto n. 81 AREA TECNICA del 20-05-2019 avente per oggetto LAVORI COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA IMPIANTO SPORTIVO C/DA GAZZENA CIG 7859852BOC	
5° livello 06.01-2.02.01.09.016 Impianti sportivi	
Capitolo 12665 / Articolo 10 LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN C/DA GAZZENA- E.CAP. 3650	
Causale	Lavori aggiuntivi nell'impianto a sportivo di c.da Gazzena - liquidazione 1SAL - DITTA PATTI
Importo	Euro 7.250,52

Lì, 10-06-2022

IL RESP. AREA EC. FINANZIARIA

F.to Maria Rita Morello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà fino al 28-06-2022.

Li, 13-06-2022

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Maccarrone Agata
