



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO (Provincia di Ragusa)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE - ORIGINALE

OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE E
INFRASTRUTTURE DEL PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANILI
DEL COMUNE DI MONTEROSSO ALMO - DISAPPLICAZIONE PENALE PER
RITARDATA ULTIMAZIONE.

		P	A
PAOLO BUSCEMA	Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	—
CASTELLO PASQUALE	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	—
FERRARO MARIA STELLA	"	—	<input checked="" type="checkbox"/>
DINATALE GIUSEPPINA	"	<input checked="" type="checkbox"/>	—
SCOLLO ANGELA	"	—	<input checked="" type="checkbox"/>

L'anno duemila ~~dieci~~ ^{dieci} e ~~sette~~ ^{dieci} e sette del mese di Genaro alle ore 12,00 e ss
nella Residenza Municipale a seguito di regolare invito, si è riunita la Giunta Municipale.

Accertata la sussistenza del numero legale assume la Presidenza il

Sindaco Dott. Paolo Buscema con l'assistenza del Vice Segretario Comunale

Giuseppe Amato Rosina

LA GIUNTA MUNICIPALE

Esaminata la proposta del Resp. dell'Area Tecnica avente ad oggetto: " *Lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione ed infrastrutture del Piano per gli insediamenti produttivi artigianali del comune di Monterosso Almo – Disapplicazione penale per ritardata ultimazione*" nel testo allegato facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto opportuno provvedere in merito con urgenza;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Decreto del Sindaco n° 3/2016 con il quale il Geom. Amato Paolo è stato confermato responsabile della suddetta area;

Vista la L.R. 44/91 e ss.mm. e ii;

Vista la L.R. 48/91 e ss.mm. ii.;

Visto l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia ed il relativo Regolamento di esecuzione;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme previste dalla legge;

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta , allegata alla presente deliberazione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo con separata ed unanime votazione.

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(Provincia di Ragusa)

PROPOSTA PER LA GIUNTA MUNICIPALE


Area Tecnica

Ufficio Proponente: SERVIZIO OPERE PUBBLICHE

Assessore Proponente: _____

OGGETTO: Lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione ed infrastrutture del piano per gli insediamenti produttivi artigianali del comune di Monterosso Almo. CUP B54I050000502 C.I.G. 0477369EC- Disapplicazione penale per ritardata ultimazione

Il Responsabile dell'Area





COMUNE DI MONTEROSSO ALMO (Provincia di Ragusa)

C.A.P. 97010 - P.I. - 00177300886

Tel. 0932 970261 - 0932 970262

AREA TECNICA

Servizio Opere Pubbliche

Prot. At. 60 del 17/01/2014 n.

PROPOSTA DI DELIBERA DELLA G.M.

OGGETTO: Lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione ed infrastrutture del piano per gli insediamenti produttivi artigianali del comune di Monterosso Almo.

CUP B54I05000050002 C.I.G. 0477369EC- Disapplicazione penale per ritardata ultimazione

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Il sottoscritto geom. Psaulo Amato nella qualità di responsabile unico del procedimento

- Premesso che con Delibera della G.M. n. n. 192 del 30/11/2009 si è proceduto all'approvazione amministrativa del progetto esecutivo dei lavori di "realizzazione delle opere di urbanizzazione ed infrastrutture del piano per gli insediamenti produttivi artigianali" redatto dal gruppo di progettazione riuniti in associazione temporanea tra professionisti : dott. ing. Mario Saitta, dott. arch. Felice Testagrossa e dott. arch. Giuseppe Liuzzo, per l'importo complessivo di € 4.000.000 di cui € 3.041.369,22 per lavori a base d'asta ed € 958.630,78 per somme a disposizione, con imputazione della spesa in quanto a € 3.000.000 quale finanziamento da richiedere all'Assessorato Regionale delle Attività Produttive, in quanto a € 970.200 assegnati a questo Comune dalla Provincia Regionale di Ragusa in applicazione dell'accordo di programma n. 41970 del 26/07/2007 di ripartizione de fondi di cui all'art. 77 della L.r. 6/2001 (fondi ex INSICEM) ed in quanto a € 29.800 a carico del bilancio comunale giusta delibera della G.M. n. 172 del 22/10/2008;

Che con D.D.G. n. 3337/3S del 18/12/2009, pervenuto al protocollo in data 15/02/2010 al n. 1576 emesso dall'Assessorato Regionale delle Attività produttive, per la esecuzione dei lavori in argomento, è stato concesso a questo comune un finanziamento dell'importo complessivo di € 3.000.000, restando l'ulteriore importo di € 1.000.000 a carico di questo comune quale cofinanziamento come sopra indicato.

Che con contratto di appalto Rep. 1753 del 15/02/2013 registrato a Ragusa in data 08/03/2013 al n. 645 i lavori sono stati accollati definitivamente all'associazione temporanea tra imprese costituita da Ge.Co. Sud. S.r.l. con sede nel Corso Garibaldi n. 2, 96012 Avola (SR) quale capogruppo e da Giambrone

Francesco e Latino Impianti quali mandanti, per l'importo complessivo di € 1.678.142,87 al netto del ribasso del 45,9170%;

Che con Determina Dirigenziale n. 500 del 21/11/2016 del Registro Generale (n. 129 del 21/11/2016 del Registro particolare) si è preso dell'atto Atto notarile Rep. 79584 del 23/12/2015 a rogito notaio dott. Evangelista Ottaviano, le imprese costituenti l'Associazione Temporanea come sopra specificate a modifica dell'atto costitutivo originario Rep 93417 del 15/01/2013, hanno provveduto alla costituzione della società a responsabilità limitata denominata " Consortile Monterosso s.r.l." con sede in Ispica (RG) nella VIA GIOBERTI 17 avente per oggetto l'esecuzione dei lavori in argomento, alla quale società a seguito denuncia di inizio attività presso l'Agenzia delle Entrate è stato attribuito il numero di partita IVA e codice fiscale 01612120889;

Che con verbale del 21/02/2013 si è proceduto alla consegna dei lavori i quali in applicazione dell'art. 15 del Capitolato Speciale di Appalto dovevano darsi conclusi entro il 20/08/2014;

Che in conseguenza delle sospensioni intervenute dal 19/12/2013 al 21/03/2014; dal 25/03/2014 al 5/05/2014; dal 17/12/2014 al 21/04/2015 , nonché delle proroghe concesse di mesi due in virtù dell'atto di sottomissione Rep. 1764 del 12/12/2014 e di mesi quattro concessa, ai sensi dell'art. 159 del D.P.R. 207/2010, con Determina Dirigenziale n. 502 del 30/07/2015, il termine utile contrattuale veniva definitivamente fissato per il 30/09/2015;

Che i lavori sono stati effettivamente ultimati in data 23/12/2016 e quindi con un ritardo pari a mesi 14 (quattordici) e 23 (ventitre) giorni, (complessivamente giorni 450) così come risulta dal certificato di ultimazione redatto dalla D.L.;

Che in applicazione dell'art. 15 del C.S.A. a seguito della ritardata ultimazione la penale massima da applicarsi, stabilita in € 2.500 (duemilacinquecento) per ogni giorno di ritardo e comunque per un importo complessivo non superiore al 10%, essendo l'importo contrattuale definitivamente autorizzato pari ad € 1.731.940,96 giusto atto di sottomissione Rep. 1298 del 22/12/2016 pari risulta pari ad € 173.194 (1.731.940,96 * 10%) ;

Che con istanza in data 15/12/2016 al prot. 8193 l'impresa esecutrice ha richiesto la totale disapplicazione della penale per le motivazioni in tale istanza elencate;

Che in applicazione dell'art. 145 comma 8) del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 *"sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito"*

Visto in tal senso i pareri positivi espressi in data 29/12/2016 al prot. 8455 dal collaudatore tecnico amministrativo ed in data 30/12/2016 al prot. 8519 dalla direzione dei lavori;

Vista la proposta del R.U.P. prot. 424 del 17/01/2017 di accoglimento dell'istanza dell'impresa con conseguente totale disapplicazione della penale;

Preso atto che la disapplicazione della penale non comporta compensi o indennizzi di sorta a favore dell'impresa esecutrice così come disposto dal comma 7 dell'art. 145 del D.P.R. 207/2010 e come dichiarato dall'impresa in fase di predisposizione dell'istanza;

Considerato altresì che nessun onere è da porre a carico del bilancio comunale;

Valutato quindi di accogliere l'istanza dell'impresa esecutrice;

VISTI:

- il decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207,;
- il Capitolato speciale d'appalto relativo ai lavori in oggetto;


P R O P O N E alla G.M.

- In accoglimento dell'istanza dell'impresa esecutrice, così come proposto dal R.U.P. su parere favorevole sia del collaudatore tecnico amministrativo che della direzione dei lavori, di procedere alla totale disapplicazione della penale per ritardata ultimazione dei lavori di "Lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione ed infrastrutture del piano per gli insediamenti produttivi artigianali"

-Dare atto che nessun onere è da porre a carico del bilancio comunale e che parimenti nessun danno è derivato all'amministrazione per il ritardo in argomento;

-Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Paolo Amato





COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

C.A.P. 97010 - P.I. - 00177300886

Tel. 0932 970261 - 0932 970262

AREA TECNICA

Servizio Opere Pubbliche

Prot. 424

del 17/01/2017

Alla G.M. S E D E

OGGETTO: Lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione ed infrastrutture del piano per gli insediamenti produttivi artigianali: CUP B54I05000050002 C.I.G. 0477369EC
Parere del R.U.P. sulla disapplicazione della penale per ritardata ultimazione art. 145 comma 8 del D.lgvo 12 aprile 2006 n. 163

Il sottoscritto geom. Psaulo Amato nella qualità di responsabile unico del procedimento

- Premesso che con Delibera della G.M. n. n. 192 del 30/11/2009 si è proceduto all'approvazione amministrativa del progetto esecutivo dei lavori di "realizzazione delle opere di urbanizzazione ed infrastrutture del piano per gli insediamenti produttivi artigianali" redatto dal gruppo di progettazione riuniti in associazione temporanea tra professionisti : dott. ing. Mario Saitta, dott. arch. Felice Testagrossa e dott. arch. Giuseppe Liuzzo, per l'importo complessivo di € 4.000.000 di cui € 3.041.369,22 per lavori a base d'asta ed € 958.630,78 per somme a disposizione, con imputazione della spesa in quanto a € 3.000.000 quale finanziamento da richiedere all'Assessorato Regionale delle Attività Produttive, in quanto a € 970.200 assegnati a questo Comune dalla Provincia Regionale di Ragusa in applicazione dell'accordo di programma n. 41970 del 26/07/2007 di ripartizione de fondi di cui all'art. 77 della L.r. 6/2001 (fondi ex INSICEM) ed in quanto a € 29.800 a carico del bilancio comunale giusta delibera della G.M. n. 172 del 22/10/2008;

Che con D.D.G. n. 3337/3S del 18/12/2009, pervenuto al protocollo in data 15/02/2010 al n. 1576 emesso dall'Assessorato Regionale delle Attività produttive, per la esecuzione dei lavori in argomento, è stato concesso a questo comune un finanziamento dell'importo complessivo di € 3.000.000, restando l'ulteriore importo di € 1.000.000 a carico di questo comune quale cofinanziamento come sopra indicato.

Che con contratto di appalto Rep. 1753 del 15/02/2013 registrato a Ragusa in data 08/03/2013 al n. 645 i lavori sono stati accollati definitivamente all'associazione temporanea tra imprese costituita da Ge.Co. Sud. S.r.l. con sede nel Corso Garibaldi n. 2, 96012 Avola (SR) quale capogruppo e da

Giambrone Francesco e Latino Impianti quali mandanti, per l'importo complessivo di € 1.678.142,87 al netto del ribasso del 45,9170%;

Che con Determina Dirigenziale n. 500 del 21/11/2016 del Registro Generale (n. 129 del 21/11/2016 del Registro particolare) si è preso dell'atto Atto notarile Rep. 79584 del 23/12/2015 a rogito notaio dott. Evangelista Ottaviano, con il quale le imprese costituenti l'Associazione Temporanea come sopra specificate a modifica dell'atto costitutivo originario Rep 93417 del 15/01/2013, hanno provveduto alla costituzione della società a responsabilità limitata denominata "Consortile Monterosso s.r.l." con sede in Ispica (RG) nella VIA GIOBERTI 17 avente per oggetto l'esecuzione dei lavori in argomento, alla quale società a seguito denuncia di inizio attività presso l'Agenzia delle Entrate è stato attribuito il numero di partita IVA e codice fiscale 01612120889;

Che con verbale del 21/02/2013 si è proceduto alla consegna dei lavori i quali in applicazione i lavori i quali in applicazione dell'art. 15 del Capitolato Speciale di Appalto dovevano darsi conclusi entro il 20/08/2014;

Che in conseguenza delle sospensioni intervenute dal 19/12/2013 al 21/03/2014; dal 25/03/2014 al 5/05/2014; dal 17/12/2014 al 21/04/2015, nonché delle proroghe concesse di mesi due in virtù dell'atto di sottomissione Rep. 1764 del 12/12/2014 e di mesi quattro concessa, ai sensi dell'art. 159 del D.P.R. 207/2010, con Determina Dirigenziale n. 502 del 30/07/2015, il termine utile contrattuale veniva definitivamente fissato per il 30/09/2015;

Che i lavori sono stati effettivamente ultimati in data 23/12/2016 e quindi con un ritardo pari a mesi 14 (quattordici) e 23 (ventitre) giorni, (complessivamente giorni 450) così come risulta dal certificato di ultimazione redatto dalla D.L.;

Che in applicazione dell'art. 15 del C.S.A. la penale per ritardata ultimazione, stabilita in € 2.500 (duemilacinquecento) per ogni giorno di ritardo e comunque per un importo complessivo non superiore al 10%, essendo l'importo contrattuale definitivamente autorizzato pari ad € 1.731.940,96 giusto atto di sottomissione Rep. 1298 del 22/12/2016, pari risulta pari ad € 173.194 (1.731.940,96 * 10%);

Che con istanza al prot. 8193 l'impresa esecutrice ha richiesto la totale disapplicazione della penale per le motivazioni in sintesi riportate:

- Grave malattia del procuratore speciale dell'impresa capogruppo "Ge.Co.Sud. s.r.l." con conseguenti frequenti ricoveri ospedalieri fino al decesso avvenuto alla fine del novembre 2015;
- Crisi economica generalizzata con difficoltà di procedere alle anticipazioni delle somme necessarie all'approvvigionamento dei materiali necessari;
- Mancati pagamenti dei singoli SS.AA.LL. entro i termini fissati sia dal C.S.A. sia dall'art. 144 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;

giustificazione altresì la disapplicazione della penale sia per l'avvenuta ultimazione dei lavori senza contestazioni di sorta e senza apporre riserve dirette al riconoscimento di interessi di legge;

che con nota prot. 8249 del 19/12/2016 il sottoscritto R.U.P. ai sensi dell'art. 145 comma 8) del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 ha richiesto sia alla Direzione dei lavori sia al Collaudatore tecnico amministrativo il parere in merito alla disapplicazione totale o parziale della penale;

Visti i pareri favorevoli espressi:

- dal collaudatore tecnico amministrativo giusta nota pervenuta in data 29/12/2016 al prot. 8455
- dalla direzione lavori giusta nota pervenuta in data 30/12/2016 al prot. 8519;

i quali pareri in sintesi confermano quanto asserito dall'impresa;

Considerato che in data 30/12/2016 è stato emesso il certificato di collaudo tecnico-amministrativo sottoscritto senza alcuna eccezione nè riserva da parte dell'impresa, come nessuna riserva è stata apposta sul registro di contabilità;

Considerato pertanto l'esito positivo del collaudo tecnico amministrativo e che il ritardo nella ultimazione dei lavori non ha prodotto per questo Comune;

Valutato che la disapplicazione della penale non comporta compensi o indennizzi di sorta a favore dell'impresa esecutrice così come disposto dal comma 7 dell'art. 145 del D.P.R. 207/2010;

VISTI:


- il decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207,;
- il Capitolato speciale d'appalto relativo ai lavori in oggetto;

Per le motivazioni sopra esposte, esprime parere favorevole alla totale disapplicazione della penale per ritardata ultimazione dei lavori in oggetto

Il Responsabile Unico del Procedimento
(geom. Paolo Amato)



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



Ai sensi dell'art.151 comma 4° del D. Lgs. 267/2000.

SI ATTESTA

Che l'impegno di spesa previsto dalla presente proposta, trova copertura finanziaria all'intervento _____

Cap. _____ del Bilancio _____

Li _____

IL RESP. AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.12 della L.R. 30/2000

SI ESPRIME


a) ai fini della regolarità tecnica:

Parere favorevole

Parere contrario

Li 17/1/2012

IL RESPONSABILE



a) ai fini della regolarità contabile:

Parere favorevole

Parere contrario _____

Li _____

IL RESPONSABILE

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge

L'ASSESSORE ANZIANO

IL PRESIDENTE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Reg. Albo n° 2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dal 18.01.2017

al 02-02-2017

IL MESSO COMUNALE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Monterosso Almo LI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

Decorsi dieci giorni dalla data d'inizio pubblicazione all'albo e nel portale informatico, nelle forme di Legge, non essendo soggetta a controllo preventivo di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 12 primo comma della L.R. 3.12.1991 n°44 e dell'art. 4 della L.R. 23 del 05/7/1997

E' stata dichiarata immediatamente esecutiva art.12 o 16 L.R. 44/91 e ss.mm.e ii;

Monterosso Almo, li

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

o Atto trasmesso per l'esecuzione all'ufficio..... in data.....

Monterosso Almo Li

IL Responsabile del Servizio