



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



COPIA

AREA DELLE OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE R.G. n. 691 del 25-08-2026

N. Settore 84	Data emissione	25-08-2026
---------------	----------------	------------

Oggetto:

Lavori di "Scerbatura di vegetazione spontanea in alveo e asportazione di sovralluvionamenti di n. 5 sezioni idrauliche: S.P. 99/Fiume Amerillo, Via di Fuga Comunale/Fiume Amerillo, S.P.100/Fiume Lavandaio, C.da Praele, C.da Prato" in territorio di Monterosso Almo (RG). CUP: B96I25000130003 - CIG: BB11859E78. Contributi agli investimenti ai Comuni per la realizzazione di interventi finanziati dal Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane (FOSMIT annualità 2022-2023). Approvazione dello Stato finale, della Relazione sul conto finale e del C.R.E.

IL RESPONSABILE DELL'AREA DELLE OPERE PUBBLICHE

La sottoscritta Arch. Sofia Berritta legittimata all'adozione del presente provvedimento in esecuzione del Decreto Sindacale n.7 del 05.08.2025 con il quale è stata nominata Responsabile dell'Area delle OOPP e dell'Area Assetto del territorio ed assegnate le relative funzioni ai sensi dell'art. 107 del TUEL Enti Locali D.lgs. n. 267/2000.

DATO ATTO che la sottoscritta, in qualità di Responsabile competente ad adottare il presente provvedimento non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) ed in particolare per quanto attiene al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione attualmente vigente;

VISTI

- i Decreti del Ministro per gli affari regionali e le autonomie del 30 maggio 2022 e del 04 agosto 2023, con i quali sono state assegnate alla Regione Siciliana le risorse per interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna recate dal FOSMIT per gli anni 2022 e 2023, rispettivamente pari a € 5.778.437,60 (più € 1.444.609,40 di premialità) e € 11.631.173,15;
- le Deliberazioni n. 5 del 05 gennaio 2023 e n. 453 del 14 novembre 2023 con le quali la Giunta Regionale ha individuato il Dipartimento regionale delle autonomie locali quale referente per la governance delle azioni di cui ai sopracitati Decreti del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di riparto del FOSMIT per gli anni 2022 e 2023;

- il D.A. n. 367 del 18/09/2024, così come rettificato dal D.A. n. 382 del 24/09/2024 (rettifica degli Allegati A e B) del Dipartimento delle Autonomie Locali (pubblicati sulla G.U.R.S. n. 43, Parte I, del 27/09/2024), con il quale è stato approvato l'Avviso per la presentazione dei progetti da finanziare con le risorse del Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane (FOSMIT) assegnate alla Regione Siciliana – anni 2022 e 2023, il quale all'art 13, indica le due Linee di finanziamento degli interventi la cui gestione è curata dall'Autorità di Bacino ed in particolare, la Linea A) “Manutenzione ordinaria e straordinaria sul Demanio Idrico Fluviale dei Comuni montani”;
- il D.D. n. 1131/2024 del Ragioniere Generale con il quale è stato istituito il capitolo di spesa n. 500016 “Contributi agli investimenti ai Comuni per la realizzazione di interventi finanziati dal Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane (FOSMIT)” – Cod. U.2.03.01.02.000, rubricato in capo all'Autorità di Bacino ed è stata iscritta sull'esercizio finanziario 2024 la somma di € 3.611.523,54, da destinare ai Comuni Montani per la realizzazione degli interventi finanziati di cui all'Avviso FOSMIT la cui gestione è curata dall'Autorità;
- il D.S.G. n. 480 del 16/05/2025 del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino, con il quale sono stati approvati gli elenchi definitivi degli interventi ammissibili al finanziamento (inseriti nella Tabella 1 allegata al decreto) e non ammissibili al finanziamento (inseriti nella Tabella 2 allegata al decreto) con le risorse FOSMIT stanziare per gli anni 2022 e 2023, proposti dai Comuni montani della Sicilia all'Autorità di Bacino, in adesione all'Avviso approvato con D.A. n. 367 del 18/09/2024 – Linee di finanziamento “A” e “B” di cui all'art. 13, nonché l'Elenco (riportato nella Tabella 3 allegata al decreto) dei Comuni che non hanno presentato istanza per usufruire delle risorse stanziare con il sopracitato Avviso;
- la “Direttiva Scerbature in alveo fluviale” del Segretario Generale dell'A.d.B. (prot. n. 16362 del 21/09/2022) e la Circolare esplicativa (prot. n. 17295 del 3/10/2022) che disciplinano le attività di manutenzione della vegetazione in alveo al fine di garantire l'ecosistema dei corsi d'acqua e l'efficienza idraulica finalizzata alla prevenzione del rischio idrogeologico.

DATO ATTO CHE

- il Dipartimento dell'Autorità di Bacino, avendo preso atto della necessità di ricorrere all'esterno della propria struttura organizzativa per il reperimento delle risorse umane necessarie per l'attuazione dei propri programmi d'intervento nell'ambito delle competenze istituzionali, ha individuato nella stipula di apposite convenzioni con i Comuni lo strumento idoneo ad implementare il proprio potenziale nel perseguimento delle finalità istituzionali di gestione e manutenzione del territorio e del demanio idrico fluviale;
- con la nota prot. n. 16487 11/06/2025, il Dirigente del Servizio 6 ha trasmesso al Comune di Monterosso Almo (RG), in uno alla richiesta della documentazione necessaria, la bozza di Convenzione da sottoscrivere per la concessione del finanziamento dell'intervento in questione;
- con la nota prot. n. 9316 del 11/09/2025 (protocollo AdB n. 24078 del 12/09/2025), il Comune di Monterosso Almo (RG) ha provveduto a trasmettere, in uno alla Convenzione firmata digitalmente dal Sindaco, la documentazione integrativa a corredo del progetto esecutivo di cui alla richiesta AdB prot. 16487 11/06/2025, relativa agli interventi urgenti di manutenzione ordinaria e straordinaria sul demanio idrico del territorio comunale;

VISTA

- la Convenzione, stipulata tra l'Autorità di Bacino, Ente Beneficiario del finanziamento, e l'Amministrazione Comunale di Monterosso Almo (RG), trasmessa con la succitata nota, sottoscritta digitalmente dal Sindaco e successivamente dal Segretario Generale dell'AdB, che definisce le funzioni, i ruoli e le attività nell'ambito della esecuzione dell'intervento dal titolo *“Scerbatura vegetazione spontanea in alveo e asportazione di sovralluvionamenti di n. 5 sezioni idrauliche: S.P. 99/Fiume Amerillo, Via di Fuga Comunale/Fiume Amerillo, S.P.100/Fiume Lavandaio, C.da Praele,*

C.da Prato”, ricadente nel territorio del Comune di Monterosso Almo (RG), di cui al citato progetto esecutivo.

CONSIDERATO che, con la Convenzione citata, l’Autorità di Bacino, ha determinato, nel perseguimento delle finalità istituzionali improntato ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, di avvalersi del Comune di Monterosso Almo (RG) quale Soggetto Attuatore esterno che, in forza di Convenzione, assume ed espleta le funzioni di Stazione Appaltante per l’esecuzione dell’intervento in argomento, curando tutte le fasi di approvazione, affidamento e realizzazione dell’intervento, fino al collaudo dello stesso.

CONSIDERATO che con la sopracitata nota prot. n. 9316 del 11/09/2025 (protocollo AdB n. 24078 del 12/09/2025) e successiva integrazione, trasmessa con nota n. 9621 del 22/09/2025 (protocollo AdB n. 25997 del 01/10/2025), il Comune di Monterosso Almo (RG), ha trasmesso gli atti di cui al Progetto Esecutivo dal titolo “*Scerbatura vegetazione spontanea in alveo e asportazione di sovralluvionamenti di n. 5 sezioni idrauliche: S.P. 99/Fiume Amerillo, Via di Fuga Comunale/Fiume Amerillo, S.P.100/Fiume Lavandaio, C.da Praele, C.da Prato*”, ricadente nel territorio del Comune di Monterosso Almo (RG)” – CUP: B96I25000130003, redatto dal progettista e D.L. geom. Bucchieri Giuseppe per l’importo complessivo di € 21.962,82 il cui Quadro Tecnico Economico è distinto come di seguito:

QUADRO ECONOMICO GENERALE	Importi parziali (€)	Importo totali (€)
A - IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI		16.759,34 €
A1 - Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	16.088,97 €	
A2 - Oneri sicurezza	670,37 €	
B - SOMME A DISPOSIZIONE		
B1 - IVA sui lavori al 22%	3.687,05 €	
B2 - Oneri per accesso e conferimento in discarica	680,00 €	
B3 - Incentivo funzioni tecniche	335,19 €	
B4 - spese per accertamento e spese di laboratorio	500,00 €	
B5 - Imprevisti e arrotondamenti	1,24 €	
Totale somme a disposizione	5.203,48 €	5.203,48 €
C - IMPORTO TOTALE A+B		21.962,82 €

CONSIDERATO che

- il Comune di Monterosso Almo (RG), con Determinazione Sindacale 15 del 28/10/2024, ha disposto la nomina del RUP nella persona dell’arch. Berritta Sofia e del gruppo di lavoro tra i dipendenti dell’amministrazione del Comune di Monterosso Almo;
- con Determinazione n. 570 03/09/2025 la responsabile dell’Area OO.PP. e RUP dell’intervento arch. Berritta Sofia ha nominato Progettista e D.L. il geom. Bucchieri Giuseppe e la Sig.ra Cosima Dibenedetto Assistente amm.vo al RUP;

VISTO il Verbale di verifica e validazione (ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 36/2023) reso sul Progetto Esecutivo dal titolo “*Scerbatura vegetazione spontanea in alveo e asportazione di sovralluvionamenti di n. 5 sezioni idrauliche: S.P. 99/Fiume Amerillo, Via di Fuga Comunale/Fiume Amerillo, S.P.100/Fiume Lavandaio, C.da Praele, C.da Prato*” – CUP: B96I25000130003, trasmesso con nota n. 9621 del 22/09/2025 (protocollo AdB n. 25997 del 01/10/2025 arch. Berritta Sofia), con il quale è stato validato il progetto di cui sopra;

VISTO il DSG n.1162/2025 con il quale:

- è stata disposta l’approvazione della Convenzione stipulata tra l’Autorità di Bacino, Ente Beneficiario del finanziamento, e l’Amministrazione Comunale di Monterosso Almo (RG), Stazione Appaltante, trasmessa con nota prot. n. 6166 del 17/07/2025 (protocollo AdB n. 19972 del 18/07/2025) e sottoscritta digitalmente dal Sindaco del Comune e dal Segretario Generale dell’AdB, al fine di definire le funzioni, i ruoli e le attività nell’ambito della esecuzione dell’intervento dal titolo “*Scerbatura vegetazione spontanea in alveo e asportazione di sovralluvionamenti di n. 5 sezioni idrauliche: S.P. 99/Fiume*

Amerillo, Via di Fuga Comunale/Fiume Amerillo, S.P.100/Fiume Lavandaio, C.da Praele, C.da Prato”, ricadente nel territorio del Comune di Monterosso Almo (RG)” – CUP: B96I25000130003;

- è stata finanziata la somma di € 21.962,82 per la realizzazione del citato Progetto Esecutivo a favore del Comune di Monterosso Almo (RG) a valere sulle risorse del capitolo di spesa n. 500016 “Contributi agli investimenti ai Comuni per la realizzazione di interventi finanziati dal Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane (FOSMIT)” – Cod. U.2.03.01.02.003, rubricato in capo all’Autorità di Bacino.

DATO ATTO che in data 26.03.2026 è stata attivata e svolta una trattativa diretta, con invito a presentare offerta a n. 1 ditta, (RDO) tramite il MePA con il n. 6139384 con denominazione “Scerbatura vegetazione spontanea in alveo e asportazione di sovralluvionamenti di n. 5 sezioni idrauliche: S.P. 99/Fiume Amerillo, Via di Fuga Comunale/Fiume Amerillo, S.P.100/Fiume Lavandaio, C.da Praele, C.da Prato” con a base d’asta l’importo di € 16.088,97 oltre ad € 670,37 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e oltre IVA come per legge.

DATO ATTO che la ditta EURO SCAVI BUSCEMA S.R.L. con sede Viale Papa Giovanni XXIII 200/A - 97010 - Monterosso Almo (RG), P.IVA 01101930889 invitata alla procedura di affidamento ha offerto un ribasso del 1% sull’importo a base d’asta con l’aggiudicazione dell’affidamento dell’appalto in oggetto per l’importo di € 16.598,45 inclusi € 670,37 oneri per la sicurezza oltre IVA al 22%.

VISTO il CIG: BB11859E78 rilasciato dalla PcP dell’Anac ed acquisito attraverso la piattaforma digitale di E-procurement per le pubbliche amministrazioni “MEPA”.

DATO ATTO che con D.D. n. 307 del 17/04/2026 si è proceduto all’affidamento alla Ditta EURO SCAVI BUSCEMA S.R.L. con sede Viale Papa Giovanni XXIII 200/A - 97010 - Monterosso Almo (RG), P.IVA 01101930889, per l’esecuzione dei Lavori di “Scerbatura vegetazione spontanea in alveo e asportazione di sovralluvionamenti di n. 5 sezioni idrauliche: S.P. 99/Fiume Amerillo, Via di Fuga Comunale/Fiume Amerillo, S.P.100/Fiume Lavandaio, C.da Praele, C.da Prato” per un importo complessivo decurtato del ribasso d’asta offerto pari ad € **20.250,11** di cui € 15.928,08 per lavori, € 670,37 oneri per la sicurezza ed € 3.651,66 per iva al 22%.

DATO ATTO che:

- i lavori sono stati consegnati in data 13 aprile 2026. Il termine contrattuale per l’ultimazione era originariamente fissato per il 31 maggio 2026;
- nel corso dei mesi di maggio e giugno 2026, si sono verificate eccezionali ed avverse condizioni meteo caratterizzate da abbondanti e persistenti precipitazioni piovane. Tali eventi atmosferici straordinari hanno reso temporaneamente inaccessibili ed inagibili gli alvei fluviali interessati, configurando una causa di forza maggiore e di caso fortuito;
- su conforme relazione del Direttore dei Lavori e formalizzazione da parte del RUP, è stata concessa una congrua proroga del tempo contrattuale per consentire il completamento dei lavori in condizioni di sicurezza idraulica ed operativa. I lavori si sono conclusi regolarmente in data 24 giugno 2026;
- i ritardi registrati sono da ritenersi del tutto giustificati e, pertanto, non è stata applicata alcuna penale.

VISTA la documentazione relativa per Stato Finale e assestamento contabile, così costituita:

- Libretto delle misure;
- Stato di avanzamento lavori;
- Bozza del Certificato di pagamento N.1 dello Stato Finale;
- Registro di contabilità;
- Sommario registro di contabilità;
- Relazione sul conto finale e attestazione di regolare esecuzione;

da cui si deduce che i lavori eseguiti 24/06/2026 ammontano ad € 17.724,78 e pertanto risulta un credito dell’impresa al netto del ribasso offerto in sede di gara pari ad € 17.554,24 oltre all’iva di legge per un importo complessivo di € 21.416,17 e con il seguente Q.E. finale:

QUADRO ECONOMICO FINALE CON ASSESTAMENTO CONTABILE	Importi parziali (€)	Importo totali (€)
A - IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI		17.724,78 €

AREA DELLE OPERE PUBBLICHE - Determinazione n. 691 del 25-08-2026 - Il documento informatico è copia ai sensi dell’art. 23 Bis comma 2 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

A1 - Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	17.054,41 €	
A2 - Oneri sicurezza	670,37 €	
ribasso d'asta 1% su € 17,724,78	170,54 €	
Importo dei lavori depurato del ribasso in ragione del 1 %	16.883,87 €	
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 1 %		17.554,24 €
B - SOMME A DISPOSIZIONE		
B1 - IVA sui lavori al 22%	3.861,93 €	
B2 - Oneri per accesso e conferimento in discarica	0,00 €	
B3 - Incentivo funzioni tecniche	335,19 €	
B4 - spese per accertamento e spese di laboratorio	0,00 €	
B5 - Imprevisti e arrotondamenti	0,00 €	
Totale somme a disposizione	4.197,12 €	4.197,12 €
C - IMPORTO TOTALE LAVORI (A+B)		21.751,36 €
economie da ribasso d'asta		207,41 €
altre economie		4,05 €
TOTALE FINANZIAMENTO		21.962,82 €

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.) emesso dalla D.L. in data 09/07/2026 con il quale si certifica che i lavori eseguiti dalla Ditta EURO SCAVI BUSCEMA S.R.L sono stati regolarmente eseguiti ed è, pertanto, possibile liquidare alla ditta un importo complessivo di € 21.416,17.

PRESO ATTO che le somme per dare attuazione al presente provvedimento trovano copertura sui fondi disponibili al capitolo 10878/10, imp. 378 e 378/1.

TENUTO CONTO della istruttoria predisposta da D.L. geom. Giuseppe Buccheri e dal sottoscritto RUP relativa agli atti di contabilità finale.

RITENUTO di dover procedere in merito;

VISTI:

- il Decreto legislativo n. 36/2023 del 31/03/2023 nel testo vigente;
- il TUEL approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i;
- l'O.R.EE.LL. nel testo vigente;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Regolamento delle determine di cui alla deliberazione della G.M n. 201/1999;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente provvedimento consente di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

DETERMINA

Per i motivi in premessa indicati, che qui si intendono materialmente trascritti

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

DI APPROVARE la documentazione inerente lo Stato Finale e assestamento contabile composta dagli elaborati di seguito indicati:

- Libretto delle misure;
- Stato di avanzamento lavori;
- Bozza del Certificato di pagamento N.1 dello Stato Finale;
- Registro di contabilità;
- Sommario registro di contabilità;
- Relazione sul conto finale e attestazione di regolare esecuzione;

da cui si deduce che i lavori eseguiti a tutto il 24/06/2026 ammontano ad € 17.724,78 e pertanto risulta un credito dell'impresa al netto del ribasso offerto in sede di gara pari ad € 17.554,24 oltre all'iva di legge per un importo complessivo di € 21.416,17 e con il seguente Q.E. finale:

QUADRO ECONOMICO FINALE CON ASSESTAMENTO CONTABILE	Importi parziali (€)	Importo totali (€)
A - IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI		17.724,78 €
A1 - Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	17.054,41 €	
A2 - Oneri sicurezza	670,37 €	
ribasso d'asta 1% su € 17,724,78	170,54 €	
Importo dei lavori depurato del ribasso in ragione del 1 %	16.883,87 €	
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 1 %		17.554,24 €
B - SOMME A DISPOSIZIONE		
B1 - IVA sui lavori al 22%	3.861,93 €	
B2 - Oneri per accesso e conferimento in discarica	0,00 €	
B3 - Incentivo funzioni tecniche	335,19 €	
B4 - spese per accertamento e spese di laboratorio	0,00 €	
B5 - Imprevisti e arrotondamenti	0,00 €	
Totale somme a disposizione	4.197,12 €	4.197,12 €
C - IMPORTO TOTALE LAVORI (A+B)		21.751,36 €
economie da ribasso d'asta		207,41 €
altre economie		4,05 €
TOTALE FINANZIAMENTO		21.962,82 €

DI APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.) emesso dalla D.L. in data 09/07/2026 con il quale si certifica che i lavori eseguiti dalla Ditta EURO SCAVI BUSCEMA S.R.L sono stati regolarmente eseguiti ed è, pertanto, possibile liquidare alla ditta un importo complessivo di € 21.416,17.

DI TRASMETTERE il presente provvedimento all'Area Economico-Finanziaria per il visto di regolarità contabile di competenza;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile dell'Area Affari Generali per l'inserimento nella raccolta generale e per la pubblicazione per giorni 15 interi e consecutivi sul sito informatico dell'ente in applicazione dell'art. 20 comma 1 del D. Lgs n. 36/2023.

Il presente provvedimento comportante impegno di spesa diviene esecutivo con l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 5 dell'art. 153 del D.Lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE AREA

F.to Sofia Berritta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà fino al 09-09-2026.

Li, 25-08-2026

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Maccarrone Agata
